

## ПРОТОКОЛ

### Выездного заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович при реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

---

28.08.2018

№ 10

г. Богданович

**Председатель комиссии:** Мартьянов П.А.

**Заместитель председателя комиссии:** Топорков В.Г.

**Секретарь:** Семенова Е.А.

**Присутствовали:** Алешкин А.В., Бабова С.В., Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Гринберг Ю.А., Жернакова Е.А, Кузнецов А.В., Пименова Н.В., Полушкин В.А., Серебренникова Ю.А., Соболева С.Г., Стюрц А.В., Тришевский В.Д., Чижов А.Г.

**Отсутствовали:** Галимов В.М., Головина А.А., Лютова А.А., Потоцкий В.А., Ржавина Н.В., Сенкевич К.А., Хныкин А.А., Щипачева Н.А.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проекта благоустройства общественной территорий «Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 года № 2215 (в ред. от 10.05.2018 № 846);

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 год».

#### **ВОПРОС 1.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг МКУ городского округа Богданович «УМЗ» Бабову С.В.

На сегодняшний день продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы» по «Комплексному благоустройству центра отдыха «Колорит» г. Богданович Свердловской области».

На территории продолжает работать ИП Авакян Д.Е.. За месяц территория сильно преобразилась: на 75% уже обустроены тротуары, автомобильные проезды,

парковка на 22 машино-мест и одна из спортивных площадок. Уложено около 2400 м.п. бортовых камней, 2500 п.м. кабеля для наружного освещения.

Установлено игровое оборудование на детской площадке для детей от 3 до 7 лет (7 элементов), спортивное оборудование на тренажёрной площадке (10 элементов) и 82 садово-паркового уличного фонаря.

Центральная площадка для проведения массовых мероприятий выкладывается специальной тротуарной плиткой (уложено около 1000 м<sup>2</sup>), проведена подготовка к обустройству второго спортивного ядра. Щебеночное основание уже сформировано, по одной стороне смонтированы опоры наружного освещения, начаты работы по асфальтированию.

Сейчас рабочие согласно проекту собирают и монтируют оборудование для детской площадки, формируют пешеходные дорожки между площадками и начинают работы по укладке травмобезопасного покрытия на детских площадках из резиновой плитки. Жители окрестных домов ежедневно, наблюдают за процессом, оценивают визуальную работу, задают вопросы.

Дети уже облюбовали площадки: качаются на качели «Гнездо», ползают по уже установленной пожарной машине и всюду занимаются на тренажерах.

По итогам на 28 августа 2018 года работ по благоустройству данной территории выполнено на сумму 14247,8 тыс. рублей (60% от общей стоимости строительно-монтажных работ). К 15 октября подрядчик планирует все работы по благоустройству общественной территории завершить.

## **ВОПРОС 2.**

**СЛУШАЛИ:** Начальника отдела благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг МКУ городского округа Богданович «УМЗ» Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 год».

В отчете за август 2018 года указано, что на сегодняшний день заключено два контракта. Оба находятся в статусе «Контракт заключен». Общая планируемая и сметная стоимость которых составляет 20 400 тыс. рублей.

## **РЕШИЛИ:**

1. Информацию о текущем состоянии дел и ходе реализации проекта благоустройства общественной территорий «Комплексное благоустройство центра отдыха «Колорит» расположенной по адресу: Свердловская область, г. Богданович», принять к сведению.

2. Ежемесячный отчет (за август 2018 г) о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 год», утвердить.

**В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:**

1. Ежемесячный отчет (за август 2018 г) о реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018 год».

Заместитель председателя комиссии



В.Г. Топорков

Секретарь комиссии

Е.А. Семенова