

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов**  
**и предложений по благоустройству территорий**  
**муниципального округа Богданович по обеспечению реализации**  
**муниципальной программы «Формирование современной городской среды**  
**на территории муниципального округа Богданович на 2018-2030 годы»**

---

05.11.2025

№ 15

г. Богданович

**Заместитель председателя комиссии:** Туманов Д.В.

**Секретарь комиссии:** Куликова Н.А.

**Присутствовали:** Алешкин А.В., Бабова С.В., Гордеев В.И., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Уткова О.В.

**Приглашенные:** корреспондент газеты «Народное слово» Черданцева В.В.

**Отсутствовали:** Буслаев А.С., Бубенчиков А.В., Коробейников В.А., Михайлов И.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Тришевский О.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация о текущем состоянии дел и ходе реализации проектов благоустройства на территории муниципального округа Богданович в 2025 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Богданович на 2018-2030 годы», утверждённой постановлением главы городского округа Богданович от 09.11.2017 № 2215 (в ред. от 02.10.2025 № 1812) - докладчик Туманов Д.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год – докладчик Туманов Д.В.

**ВОПРОС 1.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя, первого заместителя главы администрации муниципального округа Богданович Туманова Д.В.

На сегодняшний день в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального округа Богданович на 2018-2030 годы» реализуется 2 объекта:

1. 1) «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап), процент выполнения работ составляет 100%. Забетонированы все дорожные бордюры, выполнено асфальтирование тротуаров, отдельных площадок, завершаются работы по укладке тротуарной плитке. Произведен посев травы. Закуплено и установлено оборудование в полном объеме.

2) «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (4 этап), процент выполнения работ составляет 97%. Установлены опоры освещения в количестве 4 штук. Произведено асфальтирование площадки, уложено резиновое-

травмобезопасное покрытие. Закуплено и установлено оборудование в полном объеме. В настоящее время устанавливают арт-объект «Площадь Мира».

2. «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры», процент выполнения работ составляет 99%. В настоящее время заасфальтирована событийная и спортивная площадка и тротуары. Освещение и ограждение выполнены на 100%. МАФы приобретены и установлены в полном объеме. Высажены деревья и кустарники на 100%. Произведен монтаж видеонаблюдения (техническое присоединение) сборка. Произведена засыпка песком детской площадки и асфальтирование тротуара. На спортивной площадке выполнена укладка резинового покрытия. В настоящее время ведутся работы по замене оставшегося оборудования, не соответствующего необходимым нормативам.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

## **ВОПРОС 2.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя, первого заместителя главы администрации муниципального округа Богданович Туманова Д.В.

Ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год.

В отчете за октябрь 2025 года указано, что на сегодняшний день на территории муниципального округа Богданович:

1. Заключено два контракта для двух объектов на сумму 63 330,71 (шестьдесят три миллиона триста тридцать тысяч семьдесят один) рубль:

1) № 0162200011825000598 от 28.03.2025 с ООО «Гарден-ЕК» на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап) стоимость составляет 39 111 110,00 (тридцать девять миллионов сто одиннадцать тысяч сто десять) рублей и «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» 4 этап стоимость составляет 7 125 900,00 (семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот) рублей.

Выплаченная стоимость 46 237 010,00 (сорок шесть миллионов двести тридцать семь тысяч десять) рублей.

Размер субсидии составляет 46 237 010,00 (сорок шесть миллионов двести тридцать семь тысяч десять) рублей, из них: областной бюджет 41 450 000,00 (сорок один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей, местный бюджет 4 787 010,00 (четыре миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч десять) рублей.

2) № 0162200011825000771 от 04.04.2025 с ИП Авакян Д.Е. на выполнение работ по объекту «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры» стоимость составляет 17 093 700,00 (семнадцать миллионов девятьсто три тысячи семьсот) рублей.

Выплаченная стоимость 17 093 700,00 (семнадцать миллионов девяносто три тысячи семьсот) рублей

Размер субсидии составляет 17 093 700,00 (семнадцать миллионов девяносто три тысячи семьсот) рублей, из них: областной бюджет 11 593 700,00 (одиннадцать миллионов пятьсот девяносто три тысячи семьсот) рублей, местный бюджет 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2. Проведено 118 мероприятий (приложение к протоколу) прочего вовлечения – культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем территориях, и 50 фактов трудового участия, проведение различных акций трудоустроенной молодежью ЦМПИИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Ежемесячный отчет (за октябрь 2025 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год» утвердить.


**В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:**

1. Ежемесячный отчет (за октябрь 2025 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год».

Заместитель председателя комиссии

 Д.В. Туманов

Секретарь комиссии

 Н.А. Куликова

**Сентябрь: (109 фактов прочего + 50 трудового)**

**Октябрь:  
Прочего: 9 фактов**

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Название мероприятия	Возраст участников	Количество участников
1	02.10.2025	В парке культуры и отдыха состоялась Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», была приурочена к Дню физкультурника		30
2	04.10.2025	«День запутанных следов» в Парке культуры и отдыха	до 14 лет	32
3	04.10.2025	«Квартирник на Парковой» в творческом центре Парка культуры и отдыха		53
4	11.10.2025	«Урожайный забег» в Парке культуры и отдыха	до 14 лет	32
5	17.10.2025	«Вечеринка студии Гарлем» в творческом центре Парка культуры и отдыха	до 14 лет	103
6	18.10.2025	«Игры с папой» в творческом центре Парка культуры и отдыха		43
7	25.10.2025	«Айдол вечеринка» в творческом центре Парка культуры и отдыха		14
8	25.10.2025	«Встреча у экрана» в творческом центре Парка культуры и отдыха		21
9	29.10.2025	Развлекательная программа «Неон пати» в творческом центре Парка культуры и отдыха	до 14 лет	33
<b>Итого:</b>		<b>9 мероприятий</b>		<b>361</b>

**Итого: (118 фактов прочего + 50 трудового)**