

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов
и предложений по благоустройству территорий
муниципального округа Богданович по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории муниципального округа Богданович на 2018-2030 годы»

02.12.2025

№ 16

г. Богданович

Заместитель председателя комиссии: Туманов Д.В.

Секретарь комиссии: Куликова Н.А.

Присутствовали: Алешкин А.В., Бабова С.В., Гордеев В.И., Гринберг Ю.А., Лютова А.А., Потоцкий В.А., Рябова Е.Е., Уткова О.В.

Приглашенные: корреспондент газеты «Народное слово» Черданцева В.В., подрядчик ООО «Гарден-ЕК» Шутова Л.П., подрядчик Авакян Д.Е., индивидуальный предприниматель Зорина С.В., И.о. начальника Барабинской сельской территории Корепанова Т.В., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации МО Богданович Халявин А.А., специалист по вопросам благоустройства МКУ МО Богданович «Управление муниципального заказчика» Осинцева Е.А., инженер-проектировщик МКУ МО Богданович «Управление муниципального заказчика» Родина О.И., инженер по строительному контролю МКУ МО Богданович «Управление муниципального заказчика» Соловьева К.В.

Отсутствовали: Буслаев А.С., Бубенщиков А.В., Коробейников В.А., Михайлов И.А., Тришевский О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приемка объектов «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап), «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (4 этап) и «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры» - докладчик Туманов Д.В.

2. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год – докладчик Туманов Д.В.

ВОПРОС 1.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, первого заместителя главы администрации муниципального округа Богданович Туманова Д.В.

На заседании общественной комиссии по «Формированию комфортной городской среды» члены приемочной комиссии произвели приемку объектов, благоустроенных в 2025 году, согласно распоряжению главы муниципального округа Богданович от 18.11.2025 № 222-р:

1) «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап) и «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (4 этап)

Проектно-сметная документация на комплексное благоустройство была разработана Обществом с ограниченной ответственностью «Нео Консалтинг Групп», экспертиза сметной документации подтверждена Обществом с ограниченной ответственностью «МАГ Экспертиза».

Для проектирования администрацией муниципального округа Богданович выдан дизайн проект «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап) и «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (4 этап), утвержденный постановлением главы муниципального округа Богданович от 30.01.2024 № 185 (в ред. от 28.11.2025 № 2204) «Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для проведения Всероссийского голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025 году».

Проектно-сметная документация утверждена постановлением главы муниципального округа от 17.01.2025 № 66 «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Общественная территория «Комплексное благоустройство площади «Мира» в г. Богданович (3-4 этапы)».

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 01.04.2025 окончание работ 01.11.2025.

Основные показатели мощности:

Показатели (мощность)	Единицы измерений	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очередности	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очередности
Плиточное покрытие	м2	2501,0	2501,0	2501,0	2501,0
Асфальтовое покрытие	м2	1078,9	1078,9	1078,9	1078,9
Резиновое покрытие	м2	220,2	220,2	220,2	220,2
Газонное покрытие (посевное)	м2	1023,8	1023,8	1023,8	1023,8
Камни бортовые БР 100.30.15	м.п.	204	204	204	204
Камни бортовые БР 100.20.08	м.п.	653	653	653	653
Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт	4	4	4	4
Яблоня Лесная, высота 1,5-3,0 м	шт	6	6	6	6
Скамья «Город 34 с вазоном»	шт	2	2	2	2
Стол «Ожидание 22»	шт	5	5	5	5
Скамья «Ожидание 22»	шт	10	10	10	10

Урна «Ожидание 20» (с вкладышем)	шт	3	3	3	3
Приствольная решетка	шт	10	10	10	10
Информационный стенд «Город 22»	шт	4	4	4	4
Арт-объект «Связь поколений» из 3-х скамеек	шт	1	1	1	1
Арт-объект «S Мира»	шт	1	1	1	1
Стенд URBAND с подсветкой	шт	5	5	5	5
Скамья «Urband Conform-1»	шт	6	6	6	6
Урна «Urband Conform»	шт	6	6	6	6
Велопарковка Московская классика на 4 места	шт	2	2	2	2
Теннисный стол	шт	2	2	2	2
Качели-балансиры LAZER	шт	3	3	3	3
Скамья «Заряд»	шт	13	13	13	13
Урна «Квадро 600»	шт	5	5	5	5
Светильник «Tape 11 4К 3* 30W /4000»	шт	12	12	12	12
Светильник «Luxtrade Tape12.1 40.0 W»	шт	23	23	23	23
Светильник «Luxtrade Tape12.2 2*40.0 W»	шт	3	3	3	3
Светильник «Luxtrade Luxtrade Tape13 45W 4000К»	шт	1	1	1	1

Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составляет 48 172 801 (сорок восемь миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот один) рубль 20 копеек.

Стоимость принимаемых основных фондов составляет 48 172 801 (сорок восемь миллионов сто семьдесят две тысячи восемьсот один) рубль 20 копеек.

Реализованный объект «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап) и «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (4 этап) выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.

2) «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры»

Проектно-сметная документация на комплексное благоустройство была разработана Индивидуальным предпринимателем Газизовой З.Н., экспертиза сметной документации подтверждена Обществом с ограниченной ответственностью «Уральский дорожный научно-исследовательский центр».

Для проектирования администрацией муниципального округа Богданович выдан дизайн проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного

Для проектирования администрацией муниципального округа Богданович выдан дизайн проект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры», утвержденный постановлением главы городского округа Богданович от 27.06.2024 № 1314 (в ред. от 05.08.2024 № 1564) «Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных в городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-проекта общественной территории «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры».

Проектно-сметная документация утверждена постановлением главы городского округа Богданович от 07.08.2024 № 1569 Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: село Бараба, ул. Ленина, дом 61а, у Дома культуры». Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 15.04.2025 окончание работ 15.11.2025.

Основные показатели мощности:

Показатели (мощность)	Единицы измерения	По проекту		Фактически	
		Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очередности	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очередности
Асфальтовое покрытие	м2	1225	1225	1225	1225
Резиновое покрытие	м2	228	228	228	228
Газонное покрытие (посевное)	м2	1910	1910	1910	1910
Песчаное покрытие	м2	529	529	529	529
Камни бортовые БР 100.30.15	м.п.	31	31	31	31
Камни бортовые БР 100.20.8	м.п.	559	559	559	559
Ива Шаровидная белая, высота 3-3,5 м	шт	4	4	4	4
Яблоня Лесная, высота 1,5-3 м	шт	7	7	7	7
Пузыреплодник Калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт	15	15	15	15
Спирея, высота 1,25-1,5 м	шт	21	21	21	21
Скамейка «Мадрид»	шт	8	8	12	12
Лавка «Московская Классика»	шт	13	13	13	13
Урна «Корт»	шт	20	20	25	25
Лавка «Rail Road 02» круг	шт	1	1	1	1
Скамья на подвесах «Винг»	шт	1	1	1	1
Ограждение «Берн»	м.п.	62	62	62	62
Велопарковка	шт	2	2	2	2
Щит информационный	шт	3	3	3	3
Детский игровой комплекс «Самосвал»	шт	1	1	1	1

Детский спортивный комплекс арт. 006108	шт	1	1	1	1
Детский игровой комплекс арт. 005116	шт	1	1	1	1
Детский игровой комплекс арт. 005466	шт	1	1	1	1
Качели арт. 004144	шт.	2	2	2	2
Качели «Гнездо»	шт	1	1	1	1
Песочный дворик «Опушка»	шт	1	1	1	1
Качели «Викинг»	шт	1	1	1	1
Карусель серии BALL'I VA- 06.33	шт	1	1	1	1
Карусель «Гнездо»	шт	1	1	1	1
Боксерская груша подвесная	шт	1	1	1	1
Спортивное оборудование с рукоходом	шт	1	1	1	1
Спортивное оборудование	шт	1	1	1	1
Опора коническая оцинкованная высотой 6 м	шт	11	11	11	11
Опора коническая оцинкованная высотой 8 м	шт	4	4	4	4

Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации составляет 17 772 857 (семнадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей.

Стоимость принимаемых основных фондов составляет 17 772 857 (семнадцать миллионов семьсот семьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей.

Реализованный объект «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу, село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры» выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в эксплуатацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ВОПРОС 2.

СЛУШАЛИ: Заместителя председателя, первого заместителя главы администрации муниципального округа Богданович Туманова Д.В.

Ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год.

В отчете за ноябрь 2025 года указано, что на сегодняшний день на территории муниципального округа Богданович:

1. Заключено два контракта для двух объектов на сумму 63 330,71 (шестьдесят три миллиона триста тридцать тысяч семьдесят один) рубль:

1) № 0162200011825000598 от 28.03.2025 с ООО «Гарден-ЕК» на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» (3 этап) стоимость составляет 39 111 110,00 (тридцать девять миллионов сто одиннадцать тысяч сто десять) рублей и «Комплексное благоустройство общественной территории Площадь «Мира» с прилегающими территориями общего пользования» 4 этап стоимость составляет 7 125 900,00 (семь миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот) рублей. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме.

Размер субсидии составляет 46 237 010,00 (сорок шесть миллионов двести тридцать семь тысяч десять) рублей, из них: областной бюджет 41 450 000,00 (сорок один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей, местный бюджет 4 787 010,00 (четыре миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч десять) рублей.

2) № 0162200011825000771 от 04.04.2025 с ИП Авакян Д.Е. на выполнение работ по объекту «Обустройство места отдыха в рамках комплексного благоустройства общественной территории, расположенной по адресу: село Бараба, ул. Ленина, д. 61а у Дома культуры» стоимость составляет 17 093 700,00 (семнадцать миллионов девятьсот три тысячи семьсот) рублей. Работы выполнены. Оплата произведена в полном объеме.

Размер субсидии составляет 17 093 700,00 (семнадцать миллионов девятьсот три тысячи семьсот) рублей, из них: областной бюджет 11 593 700,00 (одиннадцать миллионов пятьсот девятьсот три тысячи семьсот) рублей, местный бюджет 5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

2. Проведено 121 мероприятие (приложение к протоколу) прочего вовлечения – культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем территориях, и 50 фактов трудового участия, проведение различных акций трудоустроенной молодежью ЦМПИИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 10, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Ежемесячный отчет (за ноябрь 2025 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год» утвердить.

В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:

1. Ежемесячный отчет (за ноябрь 2025 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2025 год».

Заместитель председателя комиссии

Д.В. Туманов

Секретарь комиссии

Н.А. Куликова

Октябрь: (118 фактов прочего + 50 трудового)

Ноябрь:

Прочего: 3 факта

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Название мероприятия	Возраст участников	Количество участников
1	03.11.2025	Тематическая программа в парке культуры и отдыха в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»		43
2	08.11.2025	В Парке культуры и отдыха программа «Здравствуй ноябрь»	до 14 лет	42
3	15.11.2025	«День рождения дедушки Мороза» в творческом центре Парка культуры и отдыха		70
Итого:		3 мероприятия		155

Итого: (121 факт прочего + 50 трудового)