

## ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий городского округа Богданович по обеспечению реализаций муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2024 годы»

---

30.09.2022

№ 11

г. Богданович

Заседание в режиме видеоконференцсвязи

**Председатель комиссии:** Нейфельд О.П.

**Заместитель председателя комиссии:** Бабова С.В.

**Секретарь:** Куликова Н.А.

**Присутствовали:** Буслаев А.С., Бубенчиков А.В., Гринберг Ю.А., Корионов В.Г., Лютова А.А., Потоцкий В.А., Привалова И.А., Сенкевич К.А., Туманов Д.В.

**Приглашенные:** Заместитель начальника МКУ ГО Богданович «УМЗ» Тякмяков В.И.

**Отсутствовали:** Алешкин А.В., Коробейников В.А., Новохатский А.В., Нохрина Е.В., Пименова Н.В., Стюрц А.В., Уткова О.В., Чижов А.Г.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение ежемесячного отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год – докладчик Бабова С.В.

### **ВОПРОС 1.**

**СЛУШАЛИ:** Заместителя председателя, заместителя начальника МКУ ГО Богданович «Управление муниципального заказчика» по вопросам формирования современной городской среды Бабову С.В.

Для внесения отчетности в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства требуется ежемесячное утверждение отчета о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год.

В отчете за сентябрь 2022 год указано, что на сегодняшний день на территории городского округа Богданович:

1. Законтрактованы девять контрактов:

1) № 0862300041821000003 с ООО «Швабе-Урал» на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) что составляет 35 928 559,3 (тридцать пять миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 3 копейки. Выплаченная стоимость 23 266 065,06 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч шестьдесят пять) рублей 6 копеек.

2) № 43/2022 с ООО «ПРО-Сцена» на поставку сценического сборно-разборного подиума 6,0х4,8 м. с подвесом, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройства Парка культуры и отдыха городского округа

Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 569 580,0 (пятьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

3) № 1-2022 с ИП Голендухин А.Г. на поставку декоративного панно для арт-объекта «Стена Времени», в рамках выполнения работы по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 498 000,0 (четыреста девяносто восемь тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

4) № 0862300041822000037 с ИП Андреев Д.О. на поставку и монтаж ярмочных домиков, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (2,3 этап) составляет 2 390 000,0 (два миллиона триста девяносто тысяч) рублей. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

5) № 0162200011822001956 с ИП Дмитриева Е.Н. на поставку сосны каркасной, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 686 726,25 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 25 копеек. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

6) № 0862300041822000132 с ООО «ЛОТУС» на поставку комплекта дополнительного освещения и световой макушки для новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 248 428,84 (двести сорок восемь тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 84 копейки. Работы выполнены в полном объеме, контракт закрыт.

7) № 20 с ИП Межевов А.Ю. на поставку комплекта фоновое освещение для новогодней ели, в рамках выполнения мероприятия по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по ул. Парковая, д. 10» (3 этап) составляет 545 000,00 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей.

8) № 12-АН-09.2022 ИП Андреев Д.О. на поставку урн «Корт», в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая, д. 10» (2 и 3 этапы) составляет 191 260,00 (сто девяносто одна тысяча двести шестьдесят) рублей.

9) № 8-СМ-09.2022 ИП Смирнов С.И. на поставку велопарковок и информационных стендов, в рамках выполнения работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая, д. 10» (2 и 3 этапы) составляет 375 260,00 (триста семьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей.

Размер субсидии из областного бюджета на 2022 год составляет 40 384 300,00 (сорок миллионов триста восемьдесят четыре тысячи триста) рублей. Из местного бюджета выделено 824 259,30 (восемьсот двадцать четыре тысячи двести пятьсот девять) рублей 30 копеек.

Законтрактованная стоимость 39 957 551,24 (тридцать девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 24 копейки.

Выплаченная стоимость 27 658 800,15 (двадцать семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 15 копеек.

2. Проведено 97 (в сентябре 9) мероприятий (приложение к протоколу) прочего вовлечения – культурно-массовые мероприятия, в том числе в рамках проекта ФКГС на ранее благоустроенных или планируемых к благоустройству в дальнейшем территориях, и 10 фактов трудового участия – уборка улиц и общественных пространств города трудоустроенной молодежью ЦМПИИ.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 12, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

1. Ежемесячный отчет (за сентябрь 2022 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год утвердить.

**В ходе заседания общественной комиссии представлена документация и наглядные материалы:**

1. Ежемесячный отчет (за сентябрь 2022 г.) о реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» на 2022 год.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии



О.П. Нейфельд

С.В. Бабова

Н.А. Куликова

**Август: (88 фактов прочего + 10 трудового)**

**Сентябрь:**

**Прочего: 9 фактов**

№ п/п	Дата проведения мероприятия	Название мероприятия	Возраст участников	Количество участников
1	01.09.2022	Игровая программа «В поисках пропавшей пятерки» в сквере им. Маргелова		183
2	03.09.2022	Акция-призыв "Нет-терроризму!" у СК «Колорит»	до 14 лет	6
3	06.09.2022	Фестиваль молодёжных субкультур «Мир — это Я» состоялся у СК «Колорит»		244
4	06.09.2022	Губернатор Свердловской области посетил Парк Культуры и отдыха		80
5	09.09.2022	Рабочий визит министра ЖКХ и энергетики Смирнова Николая в парк культуры и отдыха		5
6	10.09.2022	Квест-игра «Далекое времена» на Аллее Дружбы		102
7	17.09.2022	Праздничная программа «Открытие парка культуры и отдыха»		2100
8	18.09.2022	Развлекательная программа «Волшебные волшебности» в Парке культуры и отдыха		35
9	24.09.2022	Музыкально-игровая программа «Осенний движ» в Парке культуры и отдыха		32
<b>Итого:</b>		<b>9 мероприятий</b>		<b>2787</b>

**Трудового: 0**

**Итого: (97 фактов прочего + 10 трудового)**